

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	87.5	87.5
中学校	89.5	73.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

厚床小学校及び厚床中学校の屋内運動場については、双方とも耐力度調査において基準点を下回っており危険建物と判断していたが、小中学校兼用の屋内運動場を改築したことで、児童生徒の安全性が確保された。
また、旧厚床小学校校舎及び屋内運動場については、荒天による2次災害や防犯上の観点から児童の移転後、直ちに解体し、付近の安全性が保たれた。
歯舞中学校の校舎及び屋内運動場の耐震化については、事業の計画時期から判断して、平成27年度内に完了させることは難しいことから、平成28年度に繰り越して実施する。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

歯舞中学校の校舎及び屋内運動場の大規模改造(老朽)については、事業の計画時期から判断して、平成27年度内に完了させることは難しいことから、平成28年度に繰り越して実施する。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年9月に、有識者による平成27年度の教育に関する事務の管理及び執行状況の点検を行った。
事後評価の内容については本市ホームページ上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

次年度以降についても喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施することとし、耐震診断の結果を踏まえて、耐震診断結果の数値が低い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

