

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成29年9月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

平成29年9月に、有識者による平成28年度の教育に関する事務の管理及び執行状況の点検を行った。
事後評価の内容については本市ホームページ上で公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
落石中学校及び厚床中学校のグラウンドについては、排水性の改善が図られ、計画的な授業の推進や、児童生徒の体力向上につながった。
北斗小学校のトイレ改修工事は、当初採択は見送られたものの、年度途中で国庫補助の追加採択をいただいたことから、事業実施が可能な状況となった。しかしながら、採択時期の遅れから年度内の完成は難しいことから、平成30年度に繰り越して実施する。
一方、柏陵中学校及び厚床中学校の大規模改造については、適正配置計画等の整合性を計りながら、適切な実施時期等について、再度、検討する。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

厚床中学校の老朽化については、実施の必要性は高いと考えているが、平成29年度に策定した「根室市における小中一貫教育推進基本方針」に基づき、義務教育学校を見据えた改修とするため、学校や地域と協議をしながら、適切な実施時期について、再検討する。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

厚床中学校のグラウンドについては、排水性の改善が図られ、降雨があった翌日には使用できる状態にまで改善されたことから、地域から喜びの声が上がっている。
落石中学校のグラウンドについては、改修時期が秋季であったため本格的な利用はないものの、改修前と比較しても明らかに水はけが良くなったことから、事業の効果があったものと評価している。
一方、柏陵中学校については、市街地中学校の統合を予定しており、実施について再検討する。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
落石中学校	(4)	09	屋外教育環境			H29.7.24-H29.12.6	H29.12.6		
厚床中学校	(4)	09	屋外教育環境			H29.3.27-H29.9.15	H29.9.20		
北斗小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校				年度途中の国の補正予算で採択された追加事業のため、年度内に完了することができなかった。翌年度中の完了を目指す。	
柏陵中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校				市街地の中学校の適正配置計画との整合性を計りながら、実施について判断する。	
厚床中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	S			義務教育学校の導入を見据え、適切な実施時期について検討する。	