

別紙2

事務事業評価(事後評価)シート【平成29年度】

主管課名(担当名)	港湾課(港政担当)		
事務事業名	根室港海岸高潮対策事業(防災・安全)(繰越)	事業番号	12611
重点プロジェクト	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当	評価時期	<input type="checkbox"/> 中間 <input checked="" type="checkbox"/> 事後
		事務区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治 <input type="checkbox"/> 法定受託

1 施策体系

施策体系との関連	施策区分	2-10 港湾機能の強化
	施策目標	北方四島交流を担う拠点港としての人的・物的交流が盛んなまち

2 事務事業の概要と目的

対象	事務や事業が対象としている人や団体など	港湾利用関係者
	対象者の今後の予想	同程度
活動内容 (事業の概要や具体的な内容、方法など)	根室港区弥生町地区防潮堤整備工事(港内工区・港外工区) ・港内工区:胸壁(自立型重力方式)L=235m、ゲート(アルミニウム合金製)10門 ・港外工区:胸壁(杭基礎方式)L=80m、ゲート(アルミニウム合金製)1門	
意図 (どのような成果を得ようとしているのか)	防潮堤整備により、弥生町地区及び背後市街地の安全が確保される。	

3 事務事業の現状

活動指標名	計画値(H27)	実績値					目標値(H32)	目標値(H37)
		H27	H28	H29	H30	H31		
1 防潮堤整備延長	393m	0m	0m	393m			393m	393m
2								
3								
4								
事業費(=下記内訳計)			H29予算		H29決算		H30予算	
			289,250		288,316			
内訳	国道支出金			159,088	158,574			
	地方債			112,100	111,700			
	その他			18,062	18,042			
	一般財源							
人員(人工)					0.66		0.66	
職員人件費(=人員(人工)×7,696千円)					5,079		5,079	
総事業費(=事業費+職員人件費)					294,329		293,395	
単位コスト実績値 1(=総事業費÷成果実績値)					748		746	
単位コスト実績値 2(=総事業費÷成果実績値)								

4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

見直し状況	<input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input checked="" type="checkbox"/> 検討していない
見直しの内容など	港湾計画に基づき事業を行っており、事業完了または港湾計画の改定まで見直しは行わない。
今後の動向・市民ニーズなど	港湾利用関係者から要望されている。

5 事務事業の評価

	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない
ア. 意図する成果に有効に結びついていますか	防潮堤整備により、住民及び背後市街地の安全を確保できる。
イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか (民間、NPO等)	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 一部可能 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能 根室港海岸の海岸管理者である市が実施しなければならない事業であるため不可能。
ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 現在のところ時になし。
エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアはありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 定められた「海岸施設の整備技術上の基準」により実施しているため特になし
オ. 他の事業との統合について可能性はありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 現在のところ統合の可能性は特になし。
カ. 受益者に負担をいただく (又は負担を見直す) 可能性はありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> 既に負担がある 海岸保全施設 (防潮堤) は、公共性の高い施設であり、受益者負担の可能性はない。

6 事務事業の今後の方向性

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しのうえで継続 (<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替) <input type="checkbox"/> 終期設定あり (H 年度末終了予定) <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 完了
--------	---

作成年月日

平成30年6月