

別紙2

事務事業評価(事後評価)シート【平成29年度】

| | | | |
|-----------|---|------|---|
| 主管課名(担当名) | 農林課(林務・自然保護担当) | | |
| 事務事業名 | 春国岱ふるさとの道整備事業 | 事業番号 | 12690 |
| 重点プロジェクト | <input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 | 評価時期 | <input type="checkbox"/> 中間 <input checked="" type="checkbox"/> 事後 |
| | | 事務区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治 <input type="checkbox"/> 法定受託 |

1 施策体系

| | | |
|----------|------|-------------------------|
| 施策体系との関連 | 施策区分 | 4-3 自然資源の賢明な利用促進 |
| | 施策目標 | 人と自然が共生しその恵みを次世代へ引き継ぐまち |

2 事務事業の概要と目的

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| 対象 | 事務や事業が対象としている人や団体など | 根室市民、観光客 |
| | 対象者の今後の予想 | 根室市民、観光客 |
| 活動内容 (事業の概要や具体的な内容、方法など) | 自然災害(暴風・高潮・高波)により破損した「風蓮湖・春国岱」の木道を整備し、貴重な自然環境を保全し、併せて自然教育の場としての活用を図り、地域社会の振興に寄与する。 | |
| 意図 (どの様な成果を得ようとしているのか) | 自然環境や景観に配慮し、耐久性・経済性・維持管理等を総合的に考慮したなかで、「春国岱ふるさとの道整備工事」を実施し、全ての木道コースを開通させるとともに、希少な自然環境の保全を理解する場や大切な観光資源としての活用を図る。 | |

3 事務事業の現状

| 活動指標名 | 計画値(H27) | 実績値 | | | | | 目標値(H32) | 目標値(H37) |
|-------------------------|----------|---------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | |
| 1 春国岱遊歩道の整備率 | (H28)45% | | | 45%完了につき 100% | | | 100% | 100% |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 事業費(=下記内訳計) | | H29予算 | | H29決算 | | H30予算 | | |
| | | 100,095 | | 98,280 | | | | |
| 内訳 | 国道支出金 | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | |
| | その他 | 100,000 | | 98,280 | | | | |
| | 一般財源 | 95 | | 0 | | | | |
| 人員(人工) | | | | 0.50 | | 0.50 | | |
| 職員人件費(=人員(人工)×7,696千円) | | | | 3,848 | | 3,848 | | |
| 総事業費(=事業費+職員人件費) | | | | 103,943 | | 102,128 | | |
| 単位コスト実績値 1(=総事業費÷成果実績値) | | | | 1,039 | | 1,021 | | |
| 単位コスト実績値 2(=総事業費÷成果実績値) | | | | | | | | |

4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

| | |
|---------------|---|
| 見直し状況 | <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input type="checkbox"/> 検討していない |
| 見直しの内容など | |
| 今後の動向・市民ニーズなど | |

5 事務事業の評価

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない |
| ア. 意図する成果に有効に結びついていますか | 春国岱の自然景観の魅力の1つである、「世界でも2例しかない砂丘上のアカエゾマツ林」まで散策することが可能となり、希少な自然環境を保全する意義を理解する場や大切な観光資源との活用が図られている。 |
| イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか (民間、NPO等) | <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 一部可能 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能 木道の管理者である市が実施すべきものである。 |
| ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 平成28年度に自然保護団体等との意見交換を実施し、地元要望を参考とした上で整備を進めたことから、公平性があり、地域社会の振興に寄与しているため。 |
| エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアはありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 利用可能な木材等については、再利用することを検討したが、木材の劣化が激しく再利用することはできなかった。湿地帯での実績が有るダイヤモンドピア工法に加え、耐久性に優れた「イペ材」を採用するなど、恒久的な災害対策と自然環境への負担が少ない方法で整備を実施することとした。 |
| オ. 他の事業との統合について可能性がありますか | <input type="checkbox"/> ある <input checked="" type="checkbox"/> 一部ある <input type="checkbox"/> ない 「風蓮湖・春国岱」は世界有数の野鳥の楽園であり、自然環境教育の場としての利用のほか、野鳥観察の場としても利用されていることから、観光分野とのより一層の連携が求められている。 |
| カ. 受益者に負担をいただく (又は負担を見直す) 可能性はありますか | <input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> 既に負担がある 木道の管理者である市が実施すべきものである。 |

6 事務事業の今後の方向性

| | |
|--------|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しのうえで継続 (<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替) <input type="checkbox"/> 終期設定あり (H 年度末終了予定) <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 完了 |
|--------|---|

作成年月日

平成30年6月