

別紙1

事務事業評価(中間評価)シート【平成27年度】

主管課名(担当名)	港湾課(港政担当)		
事務事業名	根室港港湾整備事業管理者負担金【再掲】	事業番号	10228
重点プロジェクト	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	評価時期	<input checked="" type="checkbox"/> 中間 <input type="checkbox"/> 事後
		事務区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治 <input type="checkbox"/> 法定受託

1 施策体系

施策体系との関連	施策区分	6-2 北方領土の復帰に向けた社会基盤の整備
	施策目標	北方四島との交流拠点としての機能が充実したまち

2 事務事業の概要と目的

対象	事務や事業が対象としている人や団体など	港湾利用関係者
	対象者の今後の予想	同程度
活動内容 (事業の概要や具体的な内容、方法など)	重要港湾根室港 国直轄事業の実施 花咲港区:道路(改良)、岸壁(-5.5m)(改良)	
意図 (どの様な成果を得ようとしているのか)	適正な修繕・改良により、施設利用と機能充実が図られる。	

3 事務事業の現状

活動指標名	計画値 (H27)	実績値					目標値 (H32)	目標値 (H37)
		H27	H28	H29	H30	H31		
1 港湾整備進捗割合	60.4%	60.4%					62.7%	65.3%
2								
3								
4								
事業費(=下記内訳計)		H27予算		H27決算		H28予算		
		210,000		105,700		210,000		
内訳	国道支出金							
	地方債	210,000		105,700		210,000		
	その他							
	一般財源							
人員(人工)		0.08		0.08		0.08		
職員人件費(=人員(人工)×8,081千円)		646		646		646		
総事業費(=事業費+職員人件費)		210,646		106,346		210,646		
単位コスト実績値 1(=総事業費÷成果実績値)		3,487		1,760				
単位コスト実績値 2(=総事業費÷成果実績値)								

4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

見直し状況	<input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input checked="" type="checkbox"/> 検討していない
見直しの内容など	港湾計画に基づき事業を行っており、事業完了または港湾計画の改定まで見直しは行わない。
今後の動向・市民ニーズなど	港湾利用関係者から要望されている。

5 事務事業の評価

	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない
ア. 意図する成果に有効に結びついていますか	改良後の施設で、安心・安全な利用が図られている。
イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか (民間、NPO等)	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 一部可能 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能 港湾法及び北海道開発のためにする港湾工事に関する法律に基づく事業のため不可能。
ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 現在のところ時になし。
エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアはありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 定められた「港湾施設の整備技術上の基準」により実施しているため特になし
オ. 他の事業との統合について可能性はありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 現在のところ統合の可能性は特になし。
カ. 受益者に負担をいただく (又は負担を見直す) 可能性はありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> 既に負担がある 臨港交通施設は、公共性の高い施設であり、受益者負担の可能性はない。 係留施設は、既に係船使用料を頂いている。

6 事務事業の今後の方向性

今後の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しのうえで継続 (<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替) <input type="checkbox"/> 終期設定あり (H 年度末終了予定) <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 完了
--------	---

作成年月

平成28年8月