# 別紙2 事務事業評価(事後評価)シート【令和元年度】

	主管課名(担当名)		港湾課港政担当						
	事務事業名 重点プロジェクト □該当		根室港海岸高潮対策事業(防災・安全)			事業番号	12611		
			■非該当	評価時期	□中間 ■事後	事務区分	■自治 □法定受託		

# 1 施策体系

施策体系との関連	施策区分	2−10 港湾機能の強化
	施策目標	北方四島交流を担う拠点港としての人的・物的交流が盛んなまち

### 2 事務事業の概要と目的

対 象	事務や事業が対象としている人 や団体など 港湾海岸背後地の市民				
<b>лу з</b> ъ.	対象者の今後の予想	同程度			
活動内容					
(事業の概要や具体的な内容、方法など)	根室港岬町地区護岸の未整備区間の整備を実施する。				
意 図	港湾区域の海岸浸食を防護し、背後地の市民の安全を確保する。				
(どの様な成果を得ようとして いるのか)					

#### 3 事務事業の現状

3 事務事業の現状										
	活動指標名	計画値		実績値				目標値	目標値	
	/D 30)1613x***********************************	(H27)	H27	H28	H29	H30	R1	(R2)	(R7)	
1	護岸整備延長 L=65m	65m					65m	65m		
2										
3										
4										
古光幕 ノーマミュカ・コラリ				R1予算		R1決算		R2予算		
	事業費(=下記内訳計)				98,940	,940 94,600				
	国道支出金			54,405 52,018						
内	地方債				40,000		38,200			
訳	その他				4,535		4,382			
	一般財源	0		0						
人員(人工)				0.50 0.50						
職員人件費 (=人員(人工)× 7,693 千円)				3,847 3,847		3,847				
総事業費(=事業費+職員人件費)				102,787 98,447		98,447				
単位コスト実績値 1 (=総事業費・成果実績値)				1,581 1,515						
単位コスト実績値 2 (=総事業費・成果実績値)					_		_			

# 4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

(事削計画にかかり)に詠趣	こういて記入					
見直し状況	□検討中 □見直し・改善済み □見直しをしたが改善に至っていない ■検討していない					
見直しの内容など						
今後の動向・市民ニーズなど	根室港の岬町地区海岸保全区域の未整備地区において、海岸浸食が進んでしる状況であり背後地 の住宅や水産加工場の安全を図る必要がある。					
5 事務事業の評価						
	■結びついている □一部結びついている □結びついていない					
ア. 意図する成果に有効に結 ア. ぴついていますか	平成26年12月や平成27年10月など近年の異常低気圧に伴う高潮・波浪などにより、港湾海岸の 浸食が著しい岬町未整備地区に海岸保全対策を行うことで問題解決するものである。					
	□可能 □一部可能 ■不可能					
市以外がその事業に取り イ. 組むことは可能ですか (民間、NPO等)	海岸法第5条の「管理」及び第14条の5「維持及び修繕」により、港湾管理者が行う必要があるため。					
	□ある □一部ある ■ない					
ウ 事業内容の中で、見直し ウ を行う必要はありますか	港湾管理者として必要最低限の事業である。					
	□ある □一部ある ■ない					
単位コストまたは事業費 エ. を工夫できるアイデアは ありますか	公共事業による工法や単価等の適正化及び施設の整備技術上の基準を求められるため。					
	□ある □一部ある ■ない					
オ. 他の事業との統合につい オ. て可能性がありますか	区分して行う事業のため。					
	□ある □検討の必要性がある ■ない □既に負担がある					
受益者に負担をいただく カ. (又は負担を見直す)可 能性はありますか	港湾管理者が行う事業のため。					
6 事務事業の今後の方[	<b>向性</b>					
今後の方向性	□現状のまま継続 □見直しのうえで継続 (□拡充 □手段を見直す □効率化 □簡素化 □統合・振替) □終期設定あり (R 年度末終了予定) □休止 □廃止 ■完了					