

別紙2

事務事業評価(事後評価)シート【令和3年度】

主管課名(担当名)	社会教育課(社会教育担当)		
事務事業名	花咲放課後教室整備事業	事業番号	12819
重点プロジェクト	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当	評価時期	<input type="checkbox"/> 中間 <input checked="" type="checkbox"/> 事後
		事務区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治 <input type="checkbox"/> 法定受託

1 施策体系

施策体系との関連	施策区分	3-10 青少年の健全育成
	施策目標	地域で青少年を育む環境が充実したまち

2 事務事業の概要と目的

対象	事務や事業が対象としている人や団体など	市内の児童
	対象者の今後の予想	同程度
活動内容 (事業の概要や具体的な内容、方法など)	令和4年度より花咲小学校の旧啓雲中学校への移転に伴い空き教室が不足し、校内に放課後教室の開設が困難となることから、敷地内の校舎東側に放課後教室を新築するため、令和2年度に測量及び実施設計、令和3年度に新築工事を行い、児童が安心・安全に放課後を過ごせる居場所づくりを推進する。	
意図 (どの様な成果を得ようとしているのか)	国の「新・放課後子ども総合プラン」を基本とした「根室市放課後子どもプラン」を推進し、保護者の就労や疾病、介護等により昼間家庭での養育を受けることができない児童をはじめ、全ての児童が放課後等に安心・安全な居場所を得られるほか、様々な体験活動や交流活動等をとおして児童の健全育成が図られる。	

3 事務事業の現状

活動指標名	計画値 (R1)	実績値					目標値 (R2)	目標値 (R7)
		H29	H30	R1	R2	R3		
1 測量及び実施設計進捗率	0%	-	-	-	100%	100%	100%	100%
2 花咲放課後教室建設進捗率	0%	-	-	-	0%	100%	0%	100%
3								
4								
事業費(=下記内訳計)					R3予算	R3決算	R4予算	
					249,414	209,604		
内訳	国道支出金							
	地方債				249,400	208,600		
	その他							
	一般財源				14	1,004		
人員(人工)					0.17	0.17		
職員人件費(=人員(人工)×7,704千円)					1,310	1,310		
総事業費(=事業費+職員人件費)					250,724	210,914		
単位コスト実績値1(=総事業費÷成果実績値)					250,724	210,914		
単位コスト実績値2(=総事業費÷成果実績値)					250,724	210,914		

4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

見直し状況	<input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input checked="" type="checkbox"/> 検討していない
見直しの内容など	本事業は計画のとおり、令和2年度に測量及び実施設計を完了し、令和3年度に新築工事を完了し、令和4年3月28日に供用を開始しております。
今後の動向・市民ニーズなど	子育て世帯の核家族化や共働き世帯、ひとり親世帯が増加しているほか、ワークライフバランスや働き方改革等の推進により、子どもを持つ保護者からのニーズはさらに高まっていくことが予想され、留守家庭児童会等や放課後教室等の利用は、今後も増加すると考えられる。

5 事務事業の評価

ア. 意図する成果に有効に結びついていますか	<input type="checkbox"/> 結びついている <input checked="" type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない 本事業は計画のとおり、令和2年度に測量及び実施設計を完了し、令和3年度に新築工事を完了し、令和4年3月28日に供用を開始しております。
イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか(民間、NPO等)	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 一部可能 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能 本事業は、子どもの教育・健全育成を目的として、市教委が開設しているものであり、市において実施すべきである。
ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 本事業は計画のとおり、令和2年度に測量及び実施設計を完了し、令和3年度に新築工事を完了し、令和4年3月28日に供用を開始しております。
エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアがありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 条件付一般競争入札執行による入札減が発生したことにより、事業費金額の圧縮が図れたものがあります。
オ. 他の事業との統合について可能性がありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない 放課後教室等は、子どもの教育・健全育成を目的として、市教委が開設しているものであり、市において本事業を実施すべきである。
カ. 受益者に負担をいただく(又は負担を見直す)可能性はありますか	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> 既に負担がある 放課後教室等は、子どもの教育・健全育成を目的として、市教委が開設しているものであり、市において本事業の費用を負担すべきである。

6 事務事業の今後の方向性

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しのうえで継続 (<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替) <input type="checkbox"/> 終期設定あり (R 年度末終了予定) <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 完了
--------	---

作成年月日

令和4年6月