

別紙1

事務事業評価(中間評価)シート【平成29年度】

主管課名(担当名)	港湾課(港政担当)		
事務事業名	根室港港湾整備事業管理者負担金	事業番号	10228
重点プロジェクト	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	評価時期	<input checked="" type="checkbox"/> 中間 <input type="checkbox"/> 事後
		事務区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治 <input type="checkbox"/> 法定受託

1 施策体系

施策体系との関連	施策区分	2-10 港湾機能の強化
	施策目標	北方四島交流を担う拠点港としての人的・物的交流が盛んなまち

2 事務事業の概要と目的

対象	事務や事業が対象としている人や団体など	港湾利用関係者
	対象者の今後の予想	同程度
活動内容 (事業の概要や具体的な内容、方法など)	重要港湾根室港 国直轄事業の実施 花咲港区:岸壁(-5.5m)(改良)	
意図 (どのような成果を得ようとしているのか)	・岸壁改良(屋根付岸壁)をすることにより、荷役環境の安全性・利便性が向上する。	

3 事務事業の現状

活動指標名	計画値 (H27)	実績値					目標値 (H32)	目標値 (H37)
		H27	H28	H29	H30	H31		
1 港湾整備進捗割合	60.7%	60.4%	60.7%	61.1%			62.7%	65.3%
2								
3								
4								
事業費(=下記内訳計)		H29予算		H29決算		H30予算		
		641,000		509,910		641,000		
内訳	国道支出金	431,000		339,940		431,000		
	地方債	210,000		169,970		210,000		
	その他							
	一般財源							
人員(人工)		0.08		0.08		0.08		
職員人件費(=人員(人工)×7,696千円)		616		616		616		
総事業費(=事業費+職員人件費)		641,616		510,526		641,616		
単位コスト実績値 1(=総事業費÷成果実績値)		10,501		8,356				
単位コスト実績値 2(=総事業費÷成果実績値)								

4 事務事業の見直し状況や行政課題など

(事前評価にかかげた課題について記入)

見直し状況	<input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 見直し・改善済み <input type="checkbox"/> 見直しをしたが改善に至っていない <input checked="" type="checkbox"/> 検討していない
見直しの内容など	港湾計画に基づき事業を行っており、事業完了または港湾計画の改定まで見直しは行わない。
今後の動向・市民ニーズなど	港湾利用関係者から要望されている。

5 事務事業の評価

	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 一部結びついている <input type="checkbox"/> 結びついていない
ア. 意図する成果に有効に結びついていますか	改良後の施設で、安心・安全な利用が図られている。
	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 一部可能 <input checked="" type="checkbox"/> 不可能
イ. 市以外がその事業に取り組むことは可能ですか (民間、NPO等)	港湾法及び北海道開発のためにする港湾工事に関する法律に基づく事業のため不可能。
	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない
ウ. 事業内容の中で、見直しを行う必要はありますか	現在のところ時になし。
	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない
エ. 単位コストまたは事業費を工夫できるアイデアはありますか	定められた「港湾施設の整備技術上の基準」により実施しているため特になし
	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 一部ある <input checked="" type="checkbox"/> ない
オ. 他の事業との統合について可能性はありますか	現在のところ統合の可能性は特になし。
	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> 検討の必要性がある <input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> 既に負担がある
カ. 受益者に負担をいただく (又は負担を見直す) 可能性はありますか	係留施設については、既に係船使用料を頂いている。

6 事務事業の今後の方向性

今後の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 見直しのうえで継続 (<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 手段を見直す <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 簡素化 <input type="checkbox"/> 統合・振替) <input type="checkbox"/> 終期設定あり (H 年度末終了予定) <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 完了
--------	--

作成年月日

平成30年6月