

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年06月18日

計画の名称	根室港海岸保全施設整備												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和02年度 (3年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	根室市												
計画の目標	根室港(岬町地区)海岸において、浸食対策として護岸未整備区間の整備を行い、その背後圏に暮らす住民の命と生活を保護する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	102	A	102	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	護岸整備により防護延長を確保する。 護岸整備による防護延長	H30 540m	m	R02 600m

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H30	H31	R02	R03	R04					
									一体的に実施することにより期待される効果												
									備考												
海岸事業	A09-001	海岸	一般	根室市	直接	根室市	侵食	港湾	根室港海岸保全施設整備 (岬町地区)	護岸整備 H30測量設計 H31 護岸整備 L=32m R02護岸整 備L=33m	根室港						102		未策定		
											小計						102				
											合計						102				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 根室市港湾課において実施	事後評価の実施時期 令和3年6月
	公表の方法 市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	根室港（岬町地区）海岸において、護岸未整備区間が整備され、その背後圏に暮らす住民の命と生活の保護が図られる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	600	
	最終 目標値	600m
	最終 実績値	600m

計画の名称	根室港海岸保全施設整備	交付対象	根室市
計画の期間	平成30年度 ~ 令和2年度 (3年間)		

### 根室港(根室港区)位置図

### 根室港海岸保全施設整備

A-09-001

岬町地区 護岸L=60m  
 (工事延長L=65.7m)  
 H30d 測量調査設計業務  
 R01d 護岸整備工事  
 (工事延長L=32.1m)  
 R02d 護岸整備工事  
 (工事延長L=33.6m)

